

全工期管理目標	1、第三者優先で進める意識徹底 2、働くみんなが仲間・仲間みんなが毎日安全に工事を進めるのが第一	所長 高橋	統括安全衛生責任者 守藤	元方安全衛生管理者 村	防火責任者	安全衛生推進者	担当者 佐倉	作成者 村
今月の重点管理目標	第三者災害の防止							

工事種類	2017年9月						2017年10月																														工期(契約工期)	2017.12.15~2019.12.20																
	25月	26火	27水	28木	29金	30土	1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月																		
■行事	9月定例会																																																					
県議会予定																																																						
定例会議(現場WG)																																					全休日	全休日																
来庁者通路																																					6~7通 迂回通路・風除室入口使用																	
■工事工程																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
共通仮設																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
作業員詰所																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
仮囲																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
仮設電気、給排水																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
沈下計																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
旗ポール																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
その他																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
低層棟免震工事																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
東面歩道植栽撤去・歩道切り下げ																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
ビロイ玉石・積石・モニュメント撤去																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
土間撤去・基礎撤去・研り																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
土止め打設																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
仮杭打設																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
低層棟液状化対策																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
南庭 南ゲート進入路																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
石撤去																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
設備関連仮設工事																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					
■備考																																					7~8通						5~7、9~10通						5~6通					

基本工程との比較	±0日
9月末出来高	3.65%
【災害統計】	9/20現在
労働延時間	7,779H
度数率	0
強度率	0
災害件数	0件
損失日数	0日

- 【統括安全衛生責任者の指針】
- ・ヒューマンエラーによる災害の防止
  - ・第三者災害の防止
  - ・安全の「見える化」を推進
  - ・重機・機械による災害の防止
  - ・現場内のクリーンアップ(常に美しく)

- 【安全衛生行事】
- ☆安全大会 ○安全衛生協議会
  - ×特定建設作業不可 ★定例会議 ●現場WG
  - △一斉清掃 毎週火・金曜日 13:00~
  - 支店安全パトロール

- 【毎週の安全衛生施工スケジュール】
- 安全朝礼、ATKYミティング 7:55~8:15
  - 新規入場者教育 随時
  - 工事連絡調整打合せ 11:30~12:00
  - 安全当番巡視 10:30~15:30

- 【工事現場のキープラン】

安全衛生行事	△	△	×	△	△	×	×	△	△	×	×	△	△	×	×	△	△	×	×	△	△	×	×	△	△	×	×	△	△	×	×	△	△	×	×	
主要機器・資材搬出入	ユック、発電機、パッカー																																			
週間安全目標	第三者災害の防止 重機災害の防止																																			
重点点検事項	作業区画 立入禁止区画																																			
危険・有害要因	第三者との接触 重機との接触、はさまれ																																			
危険有害要因とその除去又は低減策	作業区画の徹底 重機作業半径内立入禁止																																			
安全当番	大林・菅JV 門田 協力業者 四電工																																			
工事計画・届出・選任・報告予定	佐倉 高岡石村 渡辺 バンドーレック 門田 大林道路 佐倉 アムロン																																			